

**Projet de Parc National des Calanques - Calendrier Prévisionnel détaillé 2009-2011**

– version 7 du 15/03/10

N = Niveau de la procédure : **Local** **National**

Echéances	Descriptif des différentes étapes	N	Remarques
Avril - Décembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 Avril 2009 : <b>Arrêté Premier Ministre de prise en considération</b> du projet.</li> <li>- Désignation des 2 rapporteurs CNPN -</li> <li>- <b>Lancement de la concertation</b> – Ateliers Terre, Mer, Gestion, Aire d'Adhésion et Caractère, réunions territoriales et publiques. Elaboration du premier projet de charte et des éléments de réglementation –</li> <li>- <b>Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des premières propositions issues de la concertation - 18 décembre 2009.</b></li> </ul>		
Janvier - Mars 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réunion d'installation du nouveau <b>Conseil Scientifiques et Pédagogique (CSP)</b> du GIP (25/01/2010) :  <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ élection du président, présentation des 1ers résultats de la concertation, calendrier, rappel des avis du CNPN, validation des Objectifs de Protection des Patrimoines, discussion sur les premières propositions de mesures...</li> </ul> </li> <li><b>Fin des « Ateliers de la Concertation »</b></li> <li><b>Rédaction charte</b></li> </ul>		<p>10/02/2010 : début réserve Etat 14 et 21/03/2010 : élections régionales</p>
Avril - Mai 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conseil Scientifique et Pédagogique</b> : avis sur premier projet de charte ;</li> <li>- <b>Bureau et Conseil d'Administration</b> (avant le 1<sup>er</sup> mai)</li> <li>- convocation membres AG (avant mi avril).</li> <li>- <b>Assemblée Générale Ordinaire pour approbation du « 1<sup>er</sup> projet de charte »</b> (mi mai)</li> <li>- Transmission des dossiers à membres CIPN et CNPN</li> <li>- mise à jour de la « liste des personnes morales associées » (décision conjointe Préfet coordinateur et Président du GIP)</li> </ul>		

Juin 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Avis intermédiaires :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) : commission « Parcs Naturels Régionaux et charte des Parcs Nationaux » (1<sup>er</sup> juin).</li> <li>⇒ du Conseil Interministériel des Parcs Nationaux (CIPN)</li> </ul> </li> <li>- Travail avec les collectivités sur les <b>conventions d'application</b> de la charte.</li> <li>- Convocation pour AG juillet (avant le 15 juin)</li> </ul>	
Juillet 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conseil Scientifique et Pédagogique GIP ;</b></li> <li>- <b>Assemblée Générale Extraordinaire pour approbation du « 2<sup>ème</sup> projet de charte » (entre 1<sup>er</sup> et 9 juillet) :</b> pour prise en compte des remarques CNPN et CIPN ;</li> <li>- <b>lancement de la Consultation des personnes morales associées</b> (=consultation institutionnelle des « 200 » acteurs locaux associés lors de la consultation sur l'avant-projet sur la base de la liste mise à jour) – pour 2,5 mois (à conf.)</li> </ul>	
Août 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lancement Enquête publique</b> (art R.331-8 ; art. 123-7 à 23 ; démarrage max 15 août - durée minimum 1 mois, compte tenu de l'étendue du projet et de la population concernée &gt; 1 000 000 habitants, prolongation de 15 jours probable). (à conf.)</li> </ul>	
Septembre – Octobre 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fin de l'Enquête publique et de la Consultation des personnes associées .</li> <li>Analyse et Synthèse des avis :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ de la commission d'enquête publique à l'issue de l'enquête,</li> <li>⇒ de la consultation des personnes associées.</li> </ul> </li> <li>- <b>Conseil Scientifique et Pédagogique :</b> avis sur 3<sup>ème</sup> projet de charte</li> <li>- <b>Assemblée Générale Extraordinaire pour approbation du « 3<sup>ème</sup> projet de charte ».</b></li> <li>- Transmission du 3<sup>ème</sup> projet de charte aux Préfets (Maritime, Bouches-du-Rhône, Var) pour avis</li> <li>- Transmission du dossier au MEEDDM par le Préfet coordinateur.</li> </ul>	
Novembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- recueil des <b>Avis définitifs du CNPN</b> (CP, CAP, commission PNR et plénier) et du <b>CIPN</b>.</li> <li>- <b>arrêt du projet de création</b> par le ministre (MEEDDM).</li> <li>poursuite du travail avec les collectivités sur les conventions d'application de la charte.</li> </ul>	

Décembre- 2010 – Janvier 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travail MEEDDM de mise en forme du décret,</li> <li>- Transmission au Conseil d'Etat et examen par le Conseil d'Etat.</li> <li>- <b>Signature du décret de création et publication au JORF</b> - création l'Etablissement Public du Parc National.</li> </ul>		
Février – Août 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Recueil<sup>2</sup> par le préfet coordinateur des délibérations des communes</b> de l'Aire Optimale d'Adhésion pour leur adhésion à la charte et avis des EPCI concernés (article R.331-10 : délai = 4 mois)</li> <li>- Constitution du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public du Parc National (en fonction des délibérations des communes)</li> </ul>		Mars 2011 Elections cantonales
Septembre – Novembre 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Installation du Conseil d'Administration et des instances associées</b> : délibération du CA sur projet d'arrêté préfectoral définissant les limites en application du résultat des adhésions communales.</li> <li>- <b>Arrêt par le Préfet coordinateur du périmètre effectif du Parc National des Calanques.</b></li> <li>- Approbation des premiers programmes d'action pluriannuels.</li> </ul>		

<sup>2</sup> Sous réserve de l'adoption (probable) de l'amendement prévoyant cette disposition à la loi Grenelle II.