

Projet de Parc National des Calanques - Calendrier Prévisionnel détaillé 2009-2011

– version 3 du 17/12/09

N = Niveau de la procédure : **Local** **National**

Echéances	Descriptif des différentes étapes	N	Remarques
Avril à Décembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 30 Avril 2009 : Arrêté Premier Ministre de prise en considération du projet – - Désignation des 2 rapporteurs CNPN - - Lancement de la concertation – Ateliers Terre, Mer, Gestion, Aire d'Adhésion et Caractère, réunions territoriales et publiques. Elaboration du premier projet de charte et des éléments de réglementation – - Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des premières propositions issues de la concertation - 18 décembre 2009. 		
Janvier à février 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion d'installation du nouveau Conseil Scientifiques et Pédagogique (CSP) du GIP (vers le 15/01/2010) : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ élection du président, présentation des 1ers résultats de la concertation, calendrier, rappel des avis du CNPN, validation des Objectifs de Protection des Patrimoines, discussion sur les premières propositions de mesures... Fin des « Ateliers de la Concertation » : 1 ou 2 ateliers conclusif par thématique (Terre, Mer, Caractère, Aire Optimale, Gestion) + poursuite de certains ateliers territoriaux selon les besoins + poursuite des réunions publiques. - Conseil Scientifique et Pédagogique du GIP : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ avis sur les propositions issues de la concertation (objectifs de protection et orientations) pour premier projet de charte (vers le 31/01/2010) - Bureau du GIP : présentation des propositions issues de la concertation pour premier projet de charte et avis du CSP. Point sur les périmètres. - Commission « Parc National » du GIP élargie¹ de bilan des ateliers thématiques (avant le 11/02/2010): présentation du premier projet de charte : périmètres des coeurs, objectifs de protection en cœur, mesures réglementaires, périmètres Aire Optimale d'Adhésion, et orientations ... 		14/02/2010 : début réserve Etat

¹ Commission consultative du GIP - élargie ici à tous les membres du CA (ou de l'AG – reste à valider).

Mars 2010	<ul style="list-style-type: none"> - transmission aux membres de l'AG du premier projet de charte suite à la Commission Parc National (avant le 15/03) (statutairement 3 semaines avant la date de l'AG) - mise à jour de la « liste des personnes morales associées » (décision conjointe Préfet coordinateur et Président du GIP) 	14 et 21/03/2010 : élections régionales
Avril 2010	- Assemblée Générale Extraordinaire pour approbation du 1^{er} projet de charte (vers le 15 avril).	
Mai 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Avant le 15/05/10 - Avis intermédiaires : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ du Conseil Interministériel des Parcs Nationaux (CIPN) ⇒ du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) : Commission Permanente, Commission Aire Protégées, commission Parcs Naturels Régionaux et Commission Plénière – A conf.!) - Travail avec les collectivités sur les conventions d'application de la charte. 	
Juin-juillet 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Conseil Scientifique et Pédagogique GIP ; - Assemblée Générale Ordinaire pour approbation du 2^{ème} projet de charte : pour prise en compte des remarques CNPN et CIPN) ; - Consultation des personnes morales associées (=consultation institutionnelle des « 200 » acteurs locaux associés lors de la consultation sur l'avant-projet sur la base de la liste mise à jour) – A partir du 15/06/10 (à conf.) pour 1,5 mois minimum. 	
Juillet/Août/Septembre 2010	- Enquête publique (art R.331-8 ; art. 123-7 à 23 ; durée minimum 1 mois, compte tenu de l'étendue du projet et de la population concernée > 1 000 000 habitants, prolongation de 15 jours probable).	
Septembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse et Synthèse des avis : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ de la commission d'enquête publique à l'issue de l'enquête, ⇒ de la consultation des personnes associées. - Conseil Scientifique et Pédagogique : avis sur 3^{ème} projet de charte - Assemblée Générale Extraordinaire pour approbation du 3^{ème} projet de charte - Transmission du 3^{ème} projet de charte aux Préfets (Maritime, Bouches-du-Rhône, Var) pour avis - Transmission du dossier au MEEDDM par le Préfet coordinateur. 	

<p>Octobre- Novembre 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - recueil des Avis du CNPN (CP, CAP, commission PNR et plénier) et du CIPN. - arrêt du projet de création par le ministre (MEEDDM). - poursuite du travail avec les collectivités sur les conventions d’application de la charte. 		
<p>Décembre- 2010 – Janvier 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Travail MEEDDM de mise en forme du décret, - Transmission au Conseil d'Etat et examen par le Conseil d'Etat. - Signature du décret de création et publication au JORF - création l’Etablissement Public du Parc National. 		
<p>Février – Août 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recueil² par le préfet coordinateur des délibérations des communes de l’Aire Optimale d’Adhésion pour leur adhésion à la charte et avis des EPCI concernés (article R.331-10 : délai = 4 mois) - Constitution du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public du Parc National (en fonction des délibérations des communes) 		<p>Mars 2011 Elections cantonales</p>
<p>Septembre – Novembre 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Installation du Conseil d’Administration et des instances associées : délibération du CA sur projet d’arrêté préfectoral définissant les limites en application du résultat des adhésions communales. - Arrêt par le Préfet coordinateur du périmètre effectif du Parc National des Calanques. - Approbation des premiers programmes d’action pluriannuels. 		

² Sous réserve de l’adoption (probable) de l’amendement prévoyant cette disposition à la loi Grenelle II.